

沈阳新越润滑油有限公司新建项目竣工环境保护验收意见

2019年12月30日,沈阳新越润滑油有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环环评[2017]4号,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收,其中建设单位、验收监测及验收报告编制单位和专业技术专家共4人组成验收组,参会人员名单附后。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍,经认真讨论,提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

沈阳新越润滑油有限公司新建项目,于2019年1月由重庆丰达环境影响评价有限公司完成了《沈阳新越润滑油有限公司新建项目环境影响报告表》,受沈阳新越润滑油有限公司的委托,沈阳克林环境检测有限公司组织了该项目环保验收工作,并于2019年12月23日-24日按照验收监测方案进行了现场监测和调查,根据验收监测数据、现场调查信息、企业提供资料,按照相关技术规范编制本建设项目竣工环境保护验收监测报告。

沈阳新越润滑油有限公司,位于辽宁省新民市兴隆堡镇大喇嘛村,该项目总投资50万元,购进沈大木业有限公司原有厂房,占地面积7936.2m²,建筑面积3785m²,本项目利用原有闲置生产厂房,新建润滑油及防冻液生产线各一条,本项目主要从事润滑油及防冻液的生产及销售,生产规模为润滑油200t/a,防冻液200t/a投产日期为2019年3月1日。

二、工程变动情况 建设项目内容无变更

三、环境保护设施建设情况

1、废水

生活污水经厂区化粪池处理后,定期清掏用作农肥。

2、废气

储罐区以及调和搅拌产生的非甲烷总烃由封闭管线引至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放,导热油炉及生物质锅炉产生的烟气先由引风机经各自配套的管道引至1套布袋除尘器进行除尘处理,经1个烟囱外排,烟囱高度为25m。

3、噪声

项目选用噪声低、振动小的设备,对强噪声设备在支架下面安装减振基础。

4、固体废物



项目生活垃圾投放到厂内的 1 个封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门清运，产生的废油抹布由当地环卫部门清运处理，废滤纸、实验室废液、废导热油、废包装桶、废油渣、废活性炭均属于危险废物，暂存于危废间内，委托有资质单位处理

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到 75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废气

非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 新污染源大气污染物排放限值标准要求。锅炉废气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 标准要求。

3、噪声

项目厂界噪声西侧排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准，东、南、北侧执行 1 类标准要求。

五、验收结论与建议

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求。同意《沈阳新越润滑油有限公司项目》竣工环境保护验收。应急预案尽快完成。

二〇一九年十二月三十日
沈阳新越润滑油有限公司



沈阳新越润滑油有限公司新建项目竣工环境保护验收组名单



序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	郑森	沈阳新越润滑油有限公司	经理	13166641111	
2	于 翥	沈阳市环境监察中心站	教 高	1370984091	于 翥
3	张 斌	沈阳市环境监察中心站	教 高	13332402629	张 斌
4	王 斌	沈阳市环境监察中心站	主 任	13332405335	王 斌
5					
6					
7					
8					
9					

2019 年 月 日